

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: J. Hanuľu

Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slnce

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Komunikácie

3	564811111	Podklad zo štrkodriný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	216,000	1,600	345,600	0,10820	23,371
5	565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	514,000	9,340	4 800,760	0,12900	66,306
6	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 084,000	0,524	568,016	0,00061	0,661
7	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 084,000	10,400	11 273,600	0,12966	140,551

6 Rúrové vedenie

8	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	65,000	195,000	0,41328	1,240
---	-----------	--	----	-------	--------	---------	---------	-------

7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	21,000	5,000	105,000	0,05430	1,140
11	573191111	Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou	m	21,000	1,200	25,200	0,00100	0,021
12	919731123	Frézovanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 100 mm	m	21,000	4,000	84,000	0,18100	3,801
13	938909311	Odstáranie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	570,000	0,300	171,000	0,00000	0,000

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: J. Hanuľu
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slnáče
 Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

8 Presun hmôt HSV

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	237,092	1,890	448,104	0,00000	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom bez DPH

18 016,280

237,092

RILINE, s.r.o.
 ŠTAVNICKÁ 5140
 034 01 RUŽOMBEROK
 IČO:36745821 DIČ:202231036

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Ul. Nižňianska I. -krátky úsek
Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slnáče

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107123	Odstáňanie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	58,000	4,000	232,000	0,40000	23,200
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horníne 1-4 so zhutnením	m ²	58,000	0,450	26,100	0,00000	0,000

4 Komunikácie

3	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	58,000	1,600	92,800	0,10820	6,276
4	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	58,000	5,160	299,280	0,37100	21,518
5	565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	58,000	9,340	541,720	0,12900	7,482
6	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	305,940	0,524	160,313	0,00061	0,187
7	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	305,940	10,400	3 181,776	0,12966	39,668

6 Rúrové vedenie

8	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	65,000	195,000	0,41328	1,240
9	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	2,000	18,000	36,000	0,30708	0,614

RILINE, s.r.o.

ŠTAVNICKÁ 5140

034 01 RUZOMBEROK

IČO:36745821 DIČ:2022331036

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Ul. Nižnianska I. -krátky úsek

Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slacé

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	25,054	5,000	125,270	0,05430	1,360
11	573191111	Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou	m	25,054	1,200	30,065	0,00100	0,025
12	919731123	Frézovanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 100 mm	m	25,054	4,000	100,216	0,18100	4,535
13	938909311	Odstárenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	248,000	0,300	74,400	0,00000	0,000
14	979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	23,200	1,400	32,480	0,00000	0,000
15	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km	t	1,000	0,324	0,324	0,00000	0,000
16	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútiny	t	23,200	3,000	69,600	0,00000	0,000

8 Presun hmôt HSV

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,905	1,890	156,690	0,00000	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------	---------	-------

Celkom bez DPH

5 354,034

82,905

RILINE, s.r.o.
ŠTAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:2022331036

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Ul. Nižňianska II.

Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slnáče

Zhotoviteľ: RILINE, s. r. o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce								
1	113107123	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	473,000	2,500	1 182,500	0,40000	189,200
2	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	98,000	4,000	392,000	0,31600	30,968
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	571,000	0,450	256,950	0,00000	0,000

4 Komunikácie

4	564811111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	571,000	1,600	913,600	0,10820	61,782
5	564871111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	571,000	5,160	2 946,360	0,37100	211,841
6	565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	571,000	9,340	5 333,140	0,12900	73,659
7	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 826,000	0,524	956,824	0,00061	1,114
8	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 826,000	10,400	18 990,400	0,12966	236,759

6 Rúrové vedenie

9	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	11,000	65,000	715,000	0,41328	4,546
---	-----------	--	----	--------	--------	---------	---------	-------

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Ul. Nižnianska II.

Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Sľače

Zhotoviteľ: RILINE, s. r. o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
10	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	16,000	18,000	288,000	0,30708	4,913

7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	40,000	5,000	200,000	0,05430	2,172
12	573191111	Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou	m	40,000	1,200	48,000	0,00100	0,040
13	919731123	Frézovanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 100 mm	m	40,000	4,000	160,000	0,18100	7,240
14	938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 826,000	0,300	547,800	0,00000	0,000
15	938909611	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, - 0,12600t	m2	202,360	0,400	80,944	0,00000	0,000
16	979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	229,632	1,400	321,485	0,00000	0,000
17	979082219	Pripílatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km	t	229,632	0,324	74,401	0,00000	0,000
18	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútiny	t	229,632	3,000	688,896	0,00000	0,000

8 Presun hmôt HSV

19	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	604,067	1,890	1 141,687	0,00000	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	---------	-------

Celkom bez DPH

35 237,986

604,067

RILINE, s.r.o.
ŠTAVNICKÁ 5140
034 01 RUZOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:2022331036

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Ul. Záhrady

Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slnáče

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	129,000	2,500	322,500	0,40000	51,600
2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	129,000	0,450	58,050	0,00000	0,000

4 Komunikácie

3	564811111	Podklad zo štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	129,000	1,600	206,400	0,10820	13,958
4	564871111	Podklad zo štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	129,000	5,160	665,640	0,37100	47,859
5	565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	129,000	9,340	1 204,860	0,12900	16,641
6	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	260,000	0,524	136,240	0,00061	0,159
7	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	260,000	10,400	2 704,000	0,12966	33,712

7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	28,000	5,000	140,000	0,05430	1,520
9	573191111	Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou	m	28,000	1,200	33,600	0,00100	0,028

RILINE, s.r.o.

ŠTAVNICKÁ 5140

034 01 RUŽOMBEROK

IČO:36745821 DIČ:2022331036

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Ul. Záhrady

Objekt:

Objednávateľ: Obec Liptovské Slnáče

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
10	919731123	Frezovanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 100 mm	m	28,000	4,000	112,000	0,18100	5,068
11	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,600	1,400	72,240	0,00000	0,000
12	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	51,600	0,324	16,718	0,00000	0,000
13	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	51,600	3,000	154,800	0,00000	0,000

8 Presun hmôt HSV

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	118,944	1,890	224,804	0,00000	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom bez DPH

6 051,853

118,944

RILINE, s.r.o.
STAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:202231036